

REQUERIMENTO N°051/2019

AUTORA: Vereadora: Priscila Maria Paulino Santos

Resposta Remetida Pelo Prefeita Municipal Através do Ofício DJ nº 0056/2019, de 14/03/2019.

Nobre Vereadora, em que pese os esforços empreendidos por esta Administração para contemplar a população com este importante avanço na área da educação municipal, estamos dependendo de alguns ajustes que impedem a sua inauguração. Por meio de visita in loco o FNDE solicitou algumas correções e/ou complementações de serviços realizados pela empresa Engemon Construtora e Incorporado Ltda., as quais já estão sendo realizadas, com previsão de término para o mês de março, em curso. Após a finalização, serão encaminhadas fotos comprobatórias dos serviços executados, para assim obtermos a aprovação definitiva do órgão competente. Para a ligação da energia elétrica foi elaborado o projeto e encaminhado à CPFL, a fim de obtermos a aprovação. A empresa demorou 05 (cinco) meses para aprová-lo, tendo sido aprovado no último dia 13/03/2019. Solicitamos então o orçamento para execução, na mesma data da aprovação. Conforme informado pela prestadora de serviço, o prazo legal para o fornecimento do orçamento é de 30 (trinta dias) e de até 120 (cento e vinte) para execução do serviço de ligação. Faz-se necessário ainda a aprovação do Corpo de Bombeiros para sua completa regularização. Desta forma, estamos empenhados em ofertar à população mais esta obra, tão logo consigamos ultrapassar estes últimos entraves.